

Отчет по исполнению «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Восстановление инфраструктуры военных городков, расположенных по адресу: Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода; д. Рычково, переданных и подлежащих передаче в муниципальную собственность с.п. Павло-Слободское, с.п. Ермолинское

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень объектов, планируемых к передаче либо переданных	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения
1.	Принятие в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, с. Павловская Слобода	- 4 земельных участка 54,57 га, -22 объекта жилищного фонда; - 40 хозяйственных объектов; - инженерные сети	2014-2015 гг.	Администрация сельского поселения Павло-Слободское	ИСПОЛНЕНО. В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от № 18 от 15.01.2014 все объекты приняты в муниципальную собственность
2.	Принятие в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, д. Рычково	- 24 объекта жилищного фонда - 16 хозяйственных объектов; - инженерные сети	2014-2015 гг.	Администрация сельского поселения Ермолинское	ИСПОЛНЕНО. В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 1187 от 25.12.2013г все объекты, кроме земельного участка, приняты в муниципальную собственность
		- земельный участок 27 га,	2016 год	Администрация сельского поселения Ермолинское	Геодезические работы выполнены. Участок переведен в земли населенных пунктов.
3.	Инвентаризация, составление дефектных актов на объекты теплоэнергетики, ВХК, жилого фонда	Согласно адресного перечня	В течение 1-ого месяца с момента публикации решения Совета депутатов с/п Павло-Слободское, с/п Ермолинское о принятии в му-	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень объектов, планируемых к передаче либо переданных	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения
			муниципальную собственность		
4	Подготовка тех. задания на проведение капитального ремонта.	Согласно адресного перечня	В течение 3-х месяцев с момента публикации решения Совета депутатов с/п Павло-Слободское, с/п Ермолинское о принятии в муниципальную собственность	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО
5	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта и нового строительства.	Согласно адресного перечня	В течение 3-х месяцев с момента публикации решения Совета депутатов с/п Павло-Слободское, с/п Ермолинское о принятии в муниципальную собственность	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО
6	Получение заключения экспертизы на ПСД	Согласно адресного перечня	В течение 40 дней со дня подачи документации	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО
7	Внесение изменений в бюджет	Согласно адресного перечня	В течение 1 месяца после получения заключения экспертизы на ПСД	Совет Депутатов с/п Павло-Слободское, с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО

№ п/п	Наименование мероприятия	Перечень объектов, планируемых к передаче либо переданных	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения
8	Внесение изменений в программу	Согласно адресного перечня	10 дней после внесения изменений в бюджет.	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО
9	Проведение аукциона на выполнение СМР	Согласно адресного перечня	30 дней со дня размещения аукциона	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО
10	СМР, ПНР, выполнение работ	Согласно адресного перечня	Согласно заключенных контрактов	Администрация с/п Павло-Слободское, администрация с/п Ермолинское	ИСПОЛНЕНО частично

Приложение № 1

**Отчет по исполнению ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАСНО ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
по восстановлению инфраструктуры военных городков. Объекты ЖКХ.**

1. с. Павловская Слобода

№	Наименование мероприятий	2016			2017			2018			Информация об исполнении	
		Местный бюджет	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Бюджет сельского поселения	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Бюджет сельского поселения	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Выполнено/ не выполнено	Год выполнения
1.	Капитальный ремонт котельной	1823,7	16413,3								Выполнено	2016-2017

2.	Капитальный ремонт канализационных сетей				6000						Выполнено	2016
3.	Капитальный ремонт КНС				28000						Не выполнено	
4.	Устройство линий освещения в с. Павловская Слобода по ул.Стадион 1,2,3,4 Комсомольская 1,1а; Луначарского 8.	7500									выполнено	2016
5.	Реконструкция детской игровой площадки с. Павловская Слобода ул. Луначарского 8	2108									выполнено	2017
6.	Обустройство дворовых территорий: 1. ул. Комсомольская 1А, 1 2. ул. Стадион 1 3. ул. Стадион, 2,3,4,5 4. ул. Луначарского 8,10 5. ул. Красная Слободка 18,19,20,21 6. ул. 3 интернационала 10,11,12	22800									Выполнено дворы возле МКД: ул. Комсомольская 1А, 1 ул. Стадион 1 ул. Стадион, 2,3,4,5 ул. Луначарского 8,10	2016
7.	Капитальный ремонт жилого дома с.Павловская Слобода, ул.Стадион дом №3	18712									Выполнено – инженерные сети, фасад	2016
8.	Капитальный ремонт жилого дома с.Павловская Слобода, ул.Стадион дом №4				18712						Выполнено – инженерные сети	2016

9.	Капитальный ремонт жилого дома с.Павловская Слобода, ул.Стадион дом №5				18712						Выполнено – инженерные сети	2016
10.	Капитальный ремонт жилого дома с.Павловская Слобода, Луначарского дом №8							14780			Выполнено – инженерные сети, фасад	2016
11.	Капитальный ремонт жилого дома с.Павловская Слобода, Луначарского дом №9							18712			Не выполнено	

2. д. Рычково.

№	Наименование мероприятий	2016			2017			2018			Информация об исполнении	
		Бюджет сельского поселения	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Бюджет сельского поселения	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Бюджет сельского поселения	Бюджет Московской области	ИП, внебюджет	Выполнено/ не выполнено	Год выполнения
1.	Подготовка схемы земельного участка	249,0									выполнено	14.10.2016
2.	Капитальный ремонт фасадов МКД №№ 1,2,36	8015									выполнено	14.07.2016
3.	Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей многоквартирных домов			1930,2							выпол-	2017

	тирных домов №№ 1,2,32,33,34										нено	
4.	Замена крыш МКД № 1,2, 36 с плоских на скатные				4800						Не выполнено	В 2017 г. выполнен капремонт крыш без замены
5.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	1920									выполнено	14.11.2016
6.	Обустройство детской и спортивной площадки у дома № 36	2500									выполнено	01.08.2016
Вовлечение территории в механизм развития застроенных территорий – малоэтажное строительство												
7.	Реконструкция, модернизация очистных сооружений						20000			80000	Не выполнено	
8.	Газификация военного городка						50000			80000	Не выполнено	В соотв. с Программой газификации М.О. работы будут выполняться в 2019-2020гг.
9.	Перевод котельной на газ									90000	Не выполнено	То же, в 2020-2022гг.
10	Реконструкция, строительство сетей водоотведения									40000	Не выполнено	
11	Реконструкция, строительство сетей водоснабжения										выполнено	2016г.- ремонт сетей водо-

												снабжения
12	Реконструкция, строительство сетей теплоснабжения									70000	Не выполнено	
13	Строительство внутриквартальных дорог						20000			50000	Не выполнено	
14	Строительство ВЗУ										выполнено	2017г.- ремонт ВЗУ
15	Благоустройство территории										Выполнено	2018г.- по программе «Комплексное освоение двор. территорий